

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE COMENDADOR GOMES - PRONTO ATENDIMENTO.

OBRA: ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE COMENDADOR GOMES - PRONTO ATENDIMENTO.

AUTOR DO PROJETO: Joel Antonio Braga Brinck

PROPRIETARIO: Prefeitura municipal de Comendador Gomes-MG

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Prazo de execução da obra 150 DIAS

LOCAL: Praça Américo Luiz de Freitas, nº 136 - Bairro Centro

ÁREA A CONSTRUIVA: 631,35 m²

AUTOR DO ORÇAMENTO: Ademir Ferreira Alves

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	PESO	1º MÊS (DEZEMBRO 2024)		2º MÊS (JANEIRO 2025)		3º MÊS (FEVEREIRO 2025)		4º MÊS (MARÇO 2025)		5º MÊS (ABRIL 2025)		Valor	%
		TOTAL DO ITEM	%	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	TOTAL	ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.659,18	0,25%	100,00%	R\$ 1.659,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.659,18	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.357,00	0,95%	50,00%	R\$ 3.178,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.178,50	R\$ 6.357,00	100,00%
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 12.847,50	1,91%	50,00%	R\$ 6.423,75	40,00%	R\$ 5.139,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.284,75	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.847,50	100,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 55.656,10	8,29%	10,00%	R\$ 5.565,61	50,00%	R\$ 27.828,05	25,00%	R\$ 13.914,03	15,00%	R\$ 8.348,42	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 55.656,10	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS EMBUTIDAS	R\$ 21.836,80	3,25%	5,00%	R\$ 1.091,84	60,00%	R\$ 13.102,08	20,00%	R\$ 4.367,36	15,00%	R\$ 3.275,52	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.836,80	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.426,14	4,83%	5,00%	R\$ 1.621,31	30,00%	R\$ 9.727,84	20,00%	R\$ 6.485,23	20,00%	R\$ 6.485,23	25,00%	R\$ 8.106,54	R\$ 32.426,14	100,00%
7	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 91.701,45	13,66%	5,00%	R\$ 4.585,07	25,00%	R\$ 22.925,36	35,00%	R\$ 32.095,51	25,00%	R\$ 22.925,36	10,00%	R\$ 9.170,15	R\$ 91.701,45	100,00%
8	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO E PAREDES	R\$ 201.378,20	30,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 80.551,28	45,00%	R\$ 90.620,19	15,00%	R\$ 30.206,73	R\$ 201.378,20	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.655,26	0,40%	40,00%	R\$ 1.062,10	50,00%	R\$ 1.327,63	10,00%	R\$ 265,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.655,26	100,00%
10	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 90.565,68	13,49%	15,00%	R\$ 13.584,85	50,00%	R\$ 45.282,84	25,00%	R\$ 22.641,42	10,00%	R\$ 9.056,57	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 90.565,68	100,00%
11	PINTURA	R\$ 43.784,57	6,52%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.378,46	30,00%	R\$ 13.135,37	60,00%	R\$ 26.270,74	R\$ 43.784,57	100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.507,32	4,99%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 13.402,93	40,00%	R\$ 13.402,93	20,00%	R\$ 6.701,46	R\$ 33.507,32	100,00%
13	COMPLEMENTOS	R\$ 34.322,43	5,11%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.161,22	50,00%	R\$ 17.161,22	R\$ 34.322,43	100,00%
14	COBERTURA E FORRO	R\$ 33.054,33	4,92%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 23.138,03	20,00%	R\$ 6.610,87	10,00%	R\$ 3.305,43	R\$ 33.054,33	100,00%
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.750,72	0,26%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.750,72	R\$ 1.750,72	100,00%
16	LIMPEZA GERAL	R\$ 6.232,40	0,93%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 3.739,44	40,00%	R\$ 2.492,96	R\$ 6.232,40	100,00%
17	PLACA DE INAUGURAÇÃO	R\$ 1.627,39	0,24%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.627,39	R\$ 1.627,39	100,00%
	SUB-TOTAIS	R\$ 671.362,48	100,00%		R\$ 38.772,21		R\$ 125.332,80		R\$ 201.239,77		R\$ 196.045,86		R\$ 109.971,84	R\$ 671.362,48	
MEDIÇÕES POR ETAPA CONCLUÍDA		PERÍODO		5,78%	R\$ 38.772,21	18,67%	R\$ 125.332,80	29,97%	R\$ 201.239,77	29,20%	R\$ 196.045,86	16,38%	R\$ 109.971,84		
PREVISTO / ACUMULADO		ACUMULADO		5,78%	R\$ 38.772,21	24,44%	R\$ 164.105,01	54,42%	R\$ 365.344,78	83,62%	R\$ 561.390,64	100,00%	R\$ 671.362,48		

COMENDADOR GOMES, 31 DE OUTUBRO DE 2024

ADEMIR FERREIRA ALVES
Eng. Civil - CREA MG: 173.394/D
Autor do Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES-MG
CNPJ: 18.449.173/0001-57